

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๕.๕ การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ชั้น ๑	๑๐,๐๐๐	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า	สำนักปลัด อบต.จรเข้มหาญ		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม (งบประมาณ)			<u>๑๐,๐๐๐</u>						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มะใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑) แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลจรเข้มะใหญ่ ทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๔๐ คน ดังนี้ ๑. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๑๗,๒๐๐ บาท	๔๕,๒๐๐	อบต.จรเข้มะใหญ่	กองการศึกษาฯ ศพด.บ้าน จรเข้มะใหญ่ ศพด.บ้านศาลา ท่าทราย		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (รายหัว)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียน การสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการ ฯลฯ สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มะใหญ่ ทั้ง ๒ แห่ง อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท (สำหรับเด็ก ปฐมวัย ๒ - ๕ ปี) จำนวน ๗๐ คน	๑๑๙,๐๐๐	อบต.จรเข้มะใหญ่	กองการศึกษาฯ ศพด.บ้าน จรเข้มะใหญ่ ศพด.บ้านศาลา ท่าทราย		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จรเข้ใหญ่ ทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๒๔๕ วัน วันละ ๒๑ บาท จำนวน ๗๐ คน	๓๖๐,๑๕๐	อบต.จรเข้ใหญ่	กองการศึกษาฯ ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อัตราคนละ ๒๑ บาท/วัน รวม ๒๐๐ วัน ให้กับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ทั้ง ๔ แห่ง จำนวน ๔๘๐ คน ดังนี้ - โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี - โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ - โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย - โรงเรียนวัดลำบัว	๑,๐๗๓,๙๑๐	อบต.จรเข้ใหญ่	กองการศึกษาฯ		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม (งบประมาณ)			<u>๑,๕๙๘,๒๖๐</u>						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าป้าย ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	๕๘,๐๐๐	ตำบลจรเข้มหาญ	กองสาธารณสุขฯ	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ในการฉีด สุนัขและแมว ตามโครงการฯ	๓๕,๐๐๐	ตำบลจรเข้มหาญ	กองสาธารณสุขฯ	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
<b>รวม (งบประมาณ)</b>			<b><u>๙๓,๐๐๐</u></b>						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ไฟฟ้าสาธารณะ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๓	ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ - แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ วัตต์ Mono Crystalline silicon โคมไฟฟ้าส่องสว่างรูปทรงแบบหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ วัตต์ พร้อมขากังยึดเสภายในโคมมีหลอด LED Ultra Bright สี Warm white ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ LED - ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคาโปรแกรมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ - แบตเตอรี่ Lead acid ขนาด ๑๒v/๒๑Ah - เสาเหล็กขนาด ๓ นิ้ว ชูปลั๊กปาวาไนท์ ความสูง ๕ เมตร หมู่ ๓ จำนวน ๙ ชุด ๑. บริเวณบ้านนายตีเหล็ก ทองขาวกรุง จำนวน ๑ ชุด ๒. บริเวณบ้านนายวิโรจน์ แดงประเสริฐ จำนวน ๑ ชุด ๓. บริเวณบ้านนายสมทรง ทรงสมพรชัย จำนวน ๑ ชุด	๓๑๒,๙๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านลำบัว	กองช่าง	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		๔. บริเวณสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองลำบัว จำนวน ๒ ชุด ๕. บริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด ๖. บริเวณบ้านนางปัญญา เดชทองคำ จำนวน ๑ ชุด ๗. บริเวณบ้านนางลีนจี หงษ์สกุล จำนวน ๑ ชุด ๘. บริเวณบ้านนายไฉน จันทกิจ จำนวน ๑ ชุด							
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๘	ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ - แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ วัตต์ Mono Crystalline silicon - โคมไฟส่องสว่าง รูปทรงแบบหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ วัตต์ พร้อมขากิ่งยึดเสภายในโคมมีหลอด LED Ultra Bright สี Warm white ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ LED - ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา โปรแกรมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ - แบตเตอรี่ Lead acid ขนาด ๑๒v/๒๑Ah - เสาเหล็กขนาด ๓ นิ้ว ชูกลับป้าไนท์ ความสูง ๕ เมตร หมู่ ๘ จำนวน ๗ ชุด	๒๔๓,๔๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านศาลาท่าทราย	กองช่าง	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		๑. ริมนถนนลาดยางบริเวณหลังบ้านนายวิทยา มาลาวงษ์ จำนวน ๑ ชุด ๒. บริเวณทางเข้าวัดศาลาท่าทราย จำนวน ๒ ชุด ๓. บริเวณหลังวัดศาลาท่าทราย จำนวน ๑ ชุด ๔. บริเวณหน้าบ้านนางสมบัติ เอมสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด ๕. บริเวณหน้าบ้านนางสาส์ วรรณารุณ จำนวน ๑ ชุด ๖. บริเวณหลังบ้านนายวิฑูรย์ มหาชน จำนวน ๑ ชุด							
	รวม (งบประมาณ)		<u>๕๕๖,๓๐๐</u>						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การคมนาคมทางบกทางน้ำ แก้ไขปัญหาถนนต่าง ๆ ที่ชำรุด

(๑) แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการซ่อมแซมทางข้ามลำรางสาธารณะพร้อมฝิ่งท่อ ค.ส.ล และโครงการชุดฝิ่งท่อ PVC เพื่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าคลองบางปลาม้า	๑. ผิวกว้าง ๙.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๑๘.๒๐ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร ได้ปริมาตรดินถม ๑๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒. ฝิ่งท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐.๐๐ ท่อน ๓. แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด ๐.๓๕ x ๐.๐๕ x ๒.๐๐ เมตร ลวด ๔ เส้น Ø ๔.๐ มม. จำนวน ๑๑ แผ่น ๔. เสาค้ำไม้เบญจพรรณ Ø ๕ นิ้ว ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น	๑๑๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านทับน้ำ	กองช่าง			✓	เบิกจ่ายแล้ว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกเชื่อมถนนคันกั้นน้ำชลประทานถึงบ้านนายถนอม แจ่มกระจ่าง หมู่ที่ ๔ บ้านทับน้ำ	ช่วงที่ ๓ ระยะที่ ๑ ผิวคันทงดินกว้าง ๔.๓๐ เมตร ฐานกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๒๖.๕๐ ลบ.ม. ระยะที่ ๒ ผิวคันทงดินกว้าง ๔.๓๐ เมตร ฐานกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๔๑.๖๒ ลบ.ม. ทางเชื่อม จำนวน ๙ จุด ผิวคันทงดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หรือได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘.๓๕ ลบ.ม. งานผิวจราจร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือได้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๕๐ ลบ.ม. ทางเชื่อม จำนวน ๙ จุด ผิวจราจรกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หรือได้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๗๐ ลบ.ม.	๔๕๑,๘๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านทับน้ำ	กองช่าง			✓	เบิกจ่ายแล้ว
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทุกสาย ทั้ง ๙ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดอนผักเสี้ยน	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๐,๕๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านดอนผักเสี้ยน	กองช่าง		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอสะพาน ค.ส.ล. ตลาดบ้านโพธิ์ศรีถึงบริเวณบ้านนางบุญยืน สมสวย	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพและทางเชื่อมขึ้นลง	๔๖๑,๒๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี	กองช่าง		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางสาวสำรวย อ่อนดีสวัสดิ์ถึงเชื่อมต่อถนนคันกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๙	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๘.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางและทางเชื่อมขึ้นลงตามสภาพ	๑,๓๗๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง	กองช่าง	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายคันกั้นน้ำชลประทาน บ้านดอนผักเสี้ยนไปบ้านกลาง ตำบลจรเข้ใหญ่	ถนนลาดยางสายคันกั้นน้ำชลประทานบ้านดอนผักเสี้ยนไปบ้านกลาง กม.๒+๖๑๐ - กม.๔+๖๙๐ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๙๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง	กองช่าง			✓	เบิกจ่ายแล้ว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากบ้านนายอาด ทับพันธ์ ถึงบ้านนายทิน บุญมี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตรพร้อมตีเส้นจราจร (สีขาว) กว้าง ๐.๑๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้างทาง และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน All in one Solar street light จำนวน ๗ ต้น	๒,๕๘๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านจรเข้ใหญ่	กองช่าง		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง จากร้านค้านางจินดา วงษ์งาม ถึงปากทางเข้า หมู่ ๕ เขตติดต่อถนนลาดยางสายโคกคราม-พรมแดน	ช่วงที่ ๑ จากปากทางเข้า หมู่ ๕ เขตติดต่อถนนลาดยางสายโคกคราม - พรมแดน ถึงบริเวณสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำรางสาธารณะ ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรสีขาวทั้ง ๒ ข้างทาง และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน All in one Solar street light จำนวน ๒๐ ต้น	๔,๙๐๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านกลาง	กองช่าง			✓	เบิกจ่ายแล้ว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายคันกันน้ำชลประทานบ้านทับน้ำ ตำบลจรเข้ใหญ่	ถนนคันกันน้ำชลประทาน บริเวณเชื่อมต่อถนนลาดยางสายโคกคราม-พรมแดน (สี่แยกบ้านกลาง) กม.๕+๒๓๐ - กม.๗+๓๐๐ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๕๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านทับน้ำ	กองช่าง			✓	เบิกจ่ายแล้ว
๑๐	โครงการซ่อมแซม SLOP และไหล่ทางถนนลาดยางสายภายในหมู่บ้านลำบัว หมู่ที่ ๓	สภาพเดิม ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๓.๐๐ เมตร สภาพใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร เสริมดิน กว้าง ๐.๒๕ เมตร (เพื่อลาดตาม SLOP) สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร ได้ปริมาตรดินถม ๒๒๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ได้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	๗๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านลำบัว	กองช่าง			✓	เบิกจ่ายแล้ว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายคันกันน้ำชลประทาน ตำบลจรเข้ใหญ่	<p>ช่วงที่ ๑ บ้านศาลาท่าทราย หมู่ ๘ ถึงบ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ ๑ ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กม. ๒+๐๖๐ ถึง กม. ๒+๖๑๐ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร</p> <p>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน All in one Solar street light จำนวน ๑๔ ชุด</p> <p>ช่วงที่ ๒ บ้านทับน้ำ หมู่ ๔ ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กม. ๔+๖๙๗ ถึง กม. ๕+๒๓๐ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร</p> <p>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน All in one Solar street light จำนวน ๑๐ ชุด</p>	๖,๙๒๔,๐๐๐	หมู่ ๘ บ้านศาลาท่าทราย หมู่ ๔ บ้านทับน้ำ	กองช่าง	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
รวม (งบประมาณ)			๓๗,๑๘๘,๕๐๐						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓.๔ การผังเมือง

(๑) แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการถมดินที่ตั้งประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ บ้านทับน้ำ หมู่ที่ ๔	๑. งานถมดินที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ผิวกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๒๑.๗๕ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๒๕ เมตร ๒. ทางเข้าที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ผิวกว้าง ๖.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร รวมได้ปริมาตรดินถมทั้งหมด ๙๒๘.๔๒ ลูกบาศก์เมตร ๓. หินคลุกทางเข้าที่ตั้งระบบประปา ผิวกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ได้ปริมาตรหินคลุก ๕.๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๑๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านทับน้ำ	กองช่าง			✓	เบิกจ่ายแล้ว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการถมดินที่ตั้งประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ บ้านกลาง หมู่ที่ ๙	๑. งานถมดินที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ผิวกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๒๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๖๐ เมตร ๒. ทางเข้าที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ผิวกว้าง ๖.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร รวมได้ปริมาตรดินถมทั้งหมด ๑,๓๐๖.๐๘ ลูกบาศก์เมตร ๓. หินคลุกทางเข้าที่ตั้งระบบประปา ผิวกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร ได้ปริมาตรหินคลุก ๙.๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง	กองช่าง			✓	เบิกจ่ายแล้ว
รวม (งบประมาณ)			<u>๕๐๘,๐๐๐</u>						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค

(๑) แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง บ้านศาลาท่าทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๑๐๒๐๐๐๓ จำนวน ๑ ระบบ	๕,๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านศาลาท่าทราย	กองช่าง	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อการอุปโภค บริโภคด้วยระบบ Water Treatment System ให้กับบริเวณหมู่ ๙ ตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๑๐๒๐๐๐๓ จำนวน ๑ ระบบ	๕,๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง	กองช่าง	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
<b>รวม (งบประมาณ)</b>			<b>๑๐,๔๐๐,๐๐๐</b>						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ ๖.๑ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

(๑) แผนงานที่ ๑๐ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	คลองสอยน้ำใส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการคลองสอยน้ำใส ในพื้นที่ตำบลจรเข้มาก ทั้ง ๙ หมู่	๓๐,๐๐๐	ตำบลจรเข้มาก	กองสาธารณสุข		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม (งบประมาณ)			<u>๓๐,๐๐๐</u>						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๑ การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานที่ ๑๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้าน)	๘๘,๐๐๐	ตำบลจรเข้มหาญ	กองสาธารณสุข		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม (งบประมาณ)			<u>๘๘,๐๐๐</u>						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๗ การสนับสนุนด้านสวัสดิการและสงเคราะห์

(๑) แผนงานที่ ๑๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลจรเข้มใหญ่ โดยจ่ายเป็นขั้นบันได จำนวน ๑,๑๓๔ ราย ทั้ง ๑๒ เดือน	๙,๑๐๐,๘๐๐	ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.จรเข้มใหญ่		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพทุกรายมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ รายละเอียด ๘๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๔๗ ราย ทั้ง ๑๒ เดือน	๑,๔๔๐,๐๐๐	ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.จรเข้มใหญ่		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลจรเข้มใหญ่ จำนวน ๓ ราย รายละเอียด ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน	๑๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙	สำนักปลัด อบต.จรเข้มใหญ่		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวม (งบประมาณ)</b>			<b>๑๐,๕๕๘,๘๐๐</b>						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๓ การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งแก่ชุมชน

๑.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานที่ ๑๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ถูกเงินหรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม	๖๖๒,๓๐๐	ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.จรเข้มใหญ่	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
รวม (งบประมาณ)			<u>๖๖๒,๓๐๐</u>						

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๕.๖ จัดให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานที่ ๑๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	เงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสวัสดิการชุมชน ตำบลจรเข้มหาญ	เพื่อสมทบเงินให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลจรเข้มหาญ	๑๐,๐๐๐	ตำบลจรเข้มหาญ	สำนักปลัด อบต.จรเข้มหาญ	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม (งบประมาณ)			<u>๑๐,๐๐๐</u>						